



Ratsbericht

Parkplatz Feldbreite

Hinterer Teilbereich

Vorderer Teilbereich

Fertiggestellt:

- **Verbreiterung der Stellplätze durch Umsetzen der Markierungssteine**

Noch nicht fertiggestellt:

- **Beschilderung Frauen- und Familien-Parkplätze**



Fertiggestellt:

- **Einbau der Regenwasserkanalisation**

Noch nicht fertiggestellt:

- **Pflasterung, Beschilderung**
- **Die Freigabe des hinteren Bereichs soll sukzessiv, beginnend von der Sporthalle, erfolgen.**
- **Nach Herstellung des Parkplatzes erfolgt anschließend Pflasterung des Fußweges von der Schloßstraße zur Sporthalle**
- **Geplante Fertigstellung vorbehaltlich der Witterungseinflüsse Ende Februar 2020**
- **Gesamtkosten: ca. 120.000 €**



Ersterschließung Wohngebiet Nördlich Feldstr.

- Herstellung Schmutz- und Regenwasserkanalisation
- Herstellung Regenwasser-rückhaltebecken und Ablauf zur Wiemkenstraße
- Herstellung Baustraße
- Einbau von Versorgungsleitungen durch OOWV und EWE
- Herstellung der Beleuchtung
- Geplante Fertigstellung vorbehaltlich der Witterungseinflüsse Ende Mai 2020

Gesamtkosten: ca. 1,1 Mio. €



Ersterschließung Wohngebiet Nördlich Feldstr.

- **Besonderer Schutz für die Eiche im Plangebiet**



Ersterschließung Wohngebiet Am Dorfplatz

- **Herstellung Schmutz- und Regenwasserkanalisation**
- **Herstellung Baustraße**
- **Einbau von Versorgungsleitungen durch OOWV und EWE**
- **Herstellung der Beleuchtung**
- **Die Baufeldräumung wird zurzeit durchgeführt.**
- **Geplante Fertigstellung vorbehältlich der Witterungseinflüsse April 2020.**



Gesamtkosten: 537.000 €

Neubau des Dorfplatzes in Hahn-Lehmden

Maßnahme der Dorfentwicklung

- **Baubeginn: 11.12.2019**
- **Gesamtkosten: 952.000 €**

