

# Heinemann-Straße

Maßnahme:

Erschließung/Zufahrt Betriebsgelände Bohmann  
und zukünftiges Gewerbegebiet

Fertigstellungsgrad 100 %





# Kösliner Straße

Maßnahme:  
Erschließung Kösliner Straße

Fertigstellungsgrad 100 %





# Umbau Bushaltestelle Feldbreite

Abbruch und Kanalbau 100 %

Beginn Straßenbau

Arbeitsfortschritt ist im Zeitplan





# Sportplatz Wahnbek

Maßnahme:

Erneuerung der Umzäunung

Fertigstellungsgrad 100 %





# Am Dorfplatz

**Maßnahme:**

**Endausbau Erschließung Wohngebiet  
(hinter dem Dorfplatz Hahn-Lehmden)**

**Fertigstellungsgrad 80 %**





# Meenheitsweg

Maßnahme:

Erneuerung Durchlass Hahner Graben

Fertigstellungsgrad 95 %

Lieferprobleme bei den Leitplanken

