

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024

Maßnahme/Projekt: **Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

I-PSP-Elemente: 11.009117.500 - Glasfasernetz Verwaltung, Organisation

Beschreibung der Maßnahme

Die Standorte Rathaus Sophienstraße, Rathaus Baumgartenstraße, Rathaus am Denkmalsplatz und der Bauhof sollen über ein eigenes Glasfasernetz miteinander verbunden werden, um so die Strukturen zu gewährleisten.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.009117.500 Glasfasernetz Verwaltung, Organisation	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung konnte bisher noch keine Beauftragungen vorgenommen werden. Die Maßnahme soll nun zeitnah beginnen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024



Maßnahme/Projekt: **BPl. 116 Gewerbegebiet Moorweg**

- I-PSP-Elemente:
- I1.077102.500 - BPl. GE Moorweg, Straße
 - I1.082945.500 - BPl. GE Moorweg, Straßenbeleuchtung
 - I1.066173.500 - BPl. GE Moorweg, SWK
 - I1.066174.500 - BPl. GE Moorweg, PW
 - I1.072065.500 - BPl. GE Moorweg, RWK
 - I1.038402.500 - Bpl. 116 Herrichtung Flächen, Recycling
 - I1.072108.500 - BPl.Moorweg Kostenant. fremde Grdst,
 - I1.003054.510 - BPl. GE Moorweg - Ankauf

Beschreibung der Maßnahme
 Im Bereich des Moorweges sollen weitere gewerbliche Flächen für die Gemeinde ausgewiesen und erschlossen werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077102.500 BPl. GE Moorweg, Straße	0,00 €	132.151,38 €	0,00 €	132.151,38 €	0,00 €	0,00 €	132.151,38 €	0,00 €
I1.082945.500 BPl. GE Moorweg, Straßenbeleuchtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.066173.500 BPl. GE Moorweg, SWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.066174.500 BPl. GE Moorweg, PW	0,00 €	2.295,16 €	0,00 €	2.295,16 €	0,00 €	0,00 €	2.295,16 €	0,00 €
I1.072065.500 BPl. GE Moorweg, RWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.038402.500 Bpl. 116 Herrichtung Flächen, Recycling	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €
I1.072108.500 BPl.Moorweg Kostenant. fremde Grdst, RWK	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024

Maßnahme/Projekt: **BPl. 116 Gewerbegebiet Moorweg**

11.003054.510 BPl. GE Moorweg - Ankauf	0,00 €	65.603,00 €	0,00 €	65.603,00 €	0,00 €	65.603,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	400.000,00 €	200.049,54 €	0,00 €	600.049,54 €	0,00 €	65.603,00 €	134.446,54 €	400.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Erschließungsarbeiten sind abgeschlossen. Die Schlussrechnungen liegen zwischenzeitlich vor und werden aktuell geprüft.

Der fällige Kaufpreis für den Ankauf einer Fläche im Bereich Moorweg wurde im Rahmen eines Überlassungsvertrages verrechnet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024



Maßnahme/Projekt: **BPl. 116A Gewerbegebiet Heinemannstraße**

- I-PSP-Elemente:
- I1.077144.500 - BPl. 116A Moorweg, Straße
 - I1.066240.500 - BPl. 116A GE Heinemann-Str., SWK
 - I1.066241.500 - BPl. 116A GE Heinemann-Str., temporär
 - I1.072105.500 - BPl. 116 A GE Heinemann-Str., RWK
 - I1.003082.510 - BPl. 116A GE Heinemann-Str. - Ankauf

Beschreibung der Maßnahme
 Im Bereich der Heinemannstraße sollen weitere gewerbliche Flächen für die Gemeinde ausgewiesen und erschlossen werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077144.500 BPl. 116A Moorweg, Straße	1.100.000,00 €	150.880,23 €	0,00 €	1.250.880,23 €	4.306,23 €	3.358,18 €	279.458,59 €	963.757,23 €
I1.066240.500 BPl. 116A GE Heinemann-Str., SWK	290.000,00 €	0,00 €	0,00 €	290.000,00 €	3.643,20 €	0,00 €	0,00 €	286.356,80 €
I1.066241.500 BPl. 116A GE Heinemann-Str., temporär PW	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.606,99 €	27.393,01 €
I1.072105.500 BPl. 116 A GE Heinemann-Str., RWK	380.000,00 €	0,00 €	0,00 €	380.000,00 €	3.643,19 €	0,00 €	0,00 €	376.356,81 €
I1.003082.510 BPl. 116A GE Heinemann-Str. - Ankauf	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	17.442,12 €	0,00 €	3.121,96 €	179.435,92 €
Gesamtvolumen Ausgaben	2.020.000,00 €	150.880,23 €	0,00 €	2.170.880,23 €	29.034,74 €	3.358,18 €	305.187,54 €	1.833.299,77 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Leistungsphasen 5-9 wurden vergeben. Die Submission für die Erschließungsarbeiten fand am 29.04.2024 statt. Eine Vergabe wird voraussichtlich Anfang Juni 2024 erfolgen. Der Baubeginn ist ca. Anfang Juli. Der Abbruch der alten Hofstelle ist ausgeschrieben. Die Arbeiten werden bis Anfang Juli 2024 abgeschlossen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024

Maßnahme/Projekt: **BPl. Gewerbegebiet Leuchtenburg**

I-PSP-Elemente: 11.003083.510 - BPl. GE Leuchtenburg - Ankauf

Beschreibung der Maßnahme

Erwerb zusätzlicher Flächen im Bereich Gewerbeflächen Leuchtenburg.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.003083.510 BPl. GE Leuchtenburg - Ankauf	648.000,00 €	0,00 €	0,00 €	648.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	648.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	648.000,00 €	0,00 €	0,00 €	648.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	648.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Verwaltungsausschuss hat auf seiner Sitzung am 16.04.2024 den Ankauf der Fläche beschlossen. Der Kauf soll zeitnah durchgeführt werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024

Maßnahme/Projekt: **Breitbandversorgung**

I-PSP-Elemente: 11.003048.525 - Zuschuss an LKA-Breitbandversorgung

11.003066.525 - Zuschuss an LKA Breitbandversorg. f. Gewerbe, Wirt.

Beschreibung der Maßnahme

Bezuschussung zum Ausbau der Internetleitungen in bisher unterversorgten Gemeindeteilen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.003048.525 Zuschuss an LKA-BreitbandversorgungII	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
11.003066.525 Zusch. an LK Breitband f.Gewerbe, Wirt.	1.224.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.224.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.224.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	1.304.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.304.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.304.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Zurzeit liegt der Gemeinde noch kein Zahlungsbescheid des Landkreises vor, dieser kann jedoch gem. Aussage des Landkreises in diesem Jahr erwartet werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024

Maßnahme/Projekt: **Kindergarten Kleibrok**

I-PSP-Elemente: 11.028058.500 - Neubau Kindertagesstätte, Kiga Kleibrok

Beschreibung der Maßnahme

Es besteht Bedarf an einem zusätzlichen 3-zügigen Kindergarten, um das Betreuungsangebot in der Gemeinde Rastede sicherzustellen (sh. Vorlage 2023/41). Als Standort wurde der ehemalige Sportplatz in Kleibrok festgelegt.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mitterverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.028058.500 Neubau Kindertagesstätte, Kiga Kleibrok	800.000,00 €	45.495,39 €	0,00 €	845.495,39 €	592,62 €	25.851,98 €	502.806,52 €	316.244,27 €
Gesamtvolumen Ausgaben	800.000,00 €	45.495,39 €	0,00 €	845.495,39 €	592,62 €	25.851,98 €	502.806,52 €	316.244,27 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Fachplanungen wurden ausgeschrieben und beauftragt. Die Vorstellung der Planungen ist für den Fachausschuss am 10.06.24 geplant.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024

Maßnahme/Projekt: **Bau Flüchtlingsunterkunft**

I-PSP-Elemente: 11.025809.500 - Modulbau FU Rastede, Soz.Einr.f.Aussiedl

11.025810.500 - Aufbau zentrale Flüchtlingsunterkünfte

Beschreibung der Maßnahme

Für die Unterbringung von ca. 120 Flüchtlingen werden zwei Containeranlagen aus dem Dorf Edeweicht erworben und nach Rastede umgesetzt.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.025809.500 Modulbau FU Rastede, Soz.Einr.f.Aussiedl	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
11.025810.500 Aufbau zentrale Flüchtlingsunterkünfte	900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	27.700,82 €	872.299,18 €
Gesamtvolumen Ausgaben	900.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	905.000,00 €	0,00 €	0,00 €	27.700,82 €	877.299,18 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Zurzeit werden noch die letzten Vertragsdetails mit dem Landkreis Ammerland geklärt. Anschließend soll mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024

Maßnahme/Projekt: **Förderschule Voßbarg**

I-PSP-Elemente: 11.048244.500 - Sanierung Hauptdach, Schule Voßbarg

Beschreibung der Maßnahme

Nachdem im Vorjahr der Dachstuhl über dem Kindergarten Voßbarg ersetzt wurde, muss in einem weiteren Abschnitt auch der Dachstuhl über der Förderschule erneuert werden. Der Dachstuhl weist gravierende Mängel in Form von feuchtigkeitsbedingten Schwächungen der Sparren auf. Die gesamte Dachkonstruktion muss zurückgebaut und durch einen neuen Dachstuhl, einschließlich der Ziegeleindeckung, ersetzt werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.048244.500 Sanierung Hauptdach, Schule Voßbarg	650.000,00 €	49.745,87 €	0,00 €	699.745,87 €	300,19 €	24.100,19 €	0,00 €	675.345,49 €
Gesamtvolumen Ausgaben	650.000,00 €	49.745,87 €	0,00 €	699.745,87 €	300,19 €	24.100,19 €	0,00 €	675.345,49 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Planungsleistungen wurden vergeben. Mit der Umsetzung der Maßnahme soll in den Sommerferien gestartet werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024



Maßnahme/Projekt: **KGS Wilhelmstraße**

I-PSP-Elemente: 11.045330.500 - Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr.

11.045394.510 - Digitale Tafelsysteme, KGS Wilhelm.

Beschreibung der Maßnahme

11.045330.500: Es wurden sechs Klassenräume (MINT- Räume) mit entsprechenden Vorbereitungsräumen, ein Büro für den Systemadministrator, Differenzierungsräume und WC-Anlagen an dem 2019 fertig gestellten Gebäuderiegel der KGS angebaut. Der Anbau wurde als Passivhaus realisiert.

11.045394.510: Im Rahmen des Digitalpaktes soll die KGS mit digitalen Tafelsystemen ausgestattet werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.045330.500 Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr.	0,00 €	366.450,55 €	0,00 €	366.450,55 €	0,00 €	15.433,39 €	191.213,97 €	159.803,19 €
11.045394.510 Digitale Tafelsysteme, KGS Wilhelm.	0,00 €	393.463,08 €	0,00 €	393.463,08 €	1.365,90 €	0,00 €	393.463,08 €	-1.365,90 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	759.913,63 €	0,00 €	759.913,63 €	1.365,90 €	15.433,39 €	584.677,05 €	158.437,29 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

11.045330.500: Die Baumaßnahme ist bereits abgeschlossen. Die Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus erfolgte zum Beginn des Schuljahres 2023/2024. Die letzten Schlussrechnungen werden zurzeit geprüft bzw. zeitnah erwartet.

11.045394.510: Die Auftragsvergabe ist im Dezember 2023 erfolgt. Die Lieferung und Installation der Tafelsysteme soll in den Sommerferien erfolgen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024

Maßnahme/Projekt: **Kreisschulbaukasse**

I-PSP-Elemente:

I1.049604.565 - Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK

Beschreibung der Maßnahme

Die Kreisschulbaukasse wird aufgelöst. Die Gemeinde erhält jährlich aus der Kreisschulbaukasse die vor Jahren gegebenen Ausleihungen zurück.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-107.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-107.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-107.100,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-107.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-107.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-107.100,00 €

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Rückzahlung aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 107.106,50 Euro erfolgt zum 01. August 2024.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024

Maßnahme/Projekt: **Palais**

I-PSP-Elemente: I1.052614.500 - Sanierung, Palais

I1.014055.510 - Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften

Beschreibung der Maßnahme

I1.014055.510: 2024 ist die siebte Rate für den Ankauf des Palais fällig.

I1.052614.500: Umfassende Sanierung des Palais gemäß dem in den Fachgremien abgestimmten Baukonzeptes.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.052614.500 Sanierung, Palais	300.000,00 €	82.840,00 €	0,00 €	382.840,00 €	0,00 €	0,00 €	42.840,00 €	340.000,00 €
I1.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	135.300,00 €	0,00 €	0,00 €	135.300,00 €	135.241,50 €	0,00 €	0,00 €	58,50 €
Gesamtvolumen Ausgaben	435.300,00 €	82.840,00 €	0,00 €	518.140,00 €	135.241,50 €	0,00 €	42.840,00 €	340.058,50 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.014055.510: Die Ratenzahlungen erfolgen jeweils zum Jahresbeginn.

I1.052614.500: Der Förderantrag wird in Kürze an die Fördergeber Bund und Land versandt. Erst nach positiver Bescheidung, können die weiteren Planungen verfolgt werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024

Maßnahme/Projekt: **Badeanstalt Hahn**

I-PSP-Elemente: 11.055501.500 - Sanierung Badeanstalt Hahn

Beschreibung der Maßnahme

Die Spundwand im Naturbad ist abgängig und muss saniert werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.055501.500 Sanierung Badeanstalt Hahn	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen, da aktuell der Gesamtsanierungsbedarf des Naturbades und Campingplatzareals geprüft wird. Vor einem Maßnahmenbeginn sind die Fachgremien zu beteiligen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024



Maßnahme/Projekt: **Freibad**

I-PSP-Elemente: 11.055025.500 - Neugestaltung, Freibad

11.055025.555 - Zuschuss vom Bund f. Neugestalt.,Freibad

11.055026.500 - Photovoltaikanlage, Freibad

Beschreibung der Maßnahme

Das Freibad Rastede wird kernsaniert und modernisiert. Das aus den 60er Jahren stammende Umkleidegebäude wird abgebrochen und durch ein neues Gebäude ersetzt und damit auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Für die Beckenbereiche sind nach entsprechenden vorbereitenden Leistungen Edelstahlauskleidungen vorgesehen. Die gesamte Schwimmbadtechnik wird ebenfalls saniert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Ein neuer Schwimmmeister- Aufsichtsturm ist ebenfalls vorgesehen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.055025.500 Neugestaltung, Freibad	1.500.000,00 €	5.875.819,08 €	0,00 €	7.375.819,08 €	62.695,88 €	373.316,83 €	6.855.834,28 €	83.972,09 €
11.055026.500 Photovoltaikanlage, Freibad	119.000,00 €	10.693,79 €	0,00 €	129.693,79 €	0,00 €	0,00 €	119.836,43 €	9.857,36 €
Gesamtvolumen Ausgaben	1.619.000,00 €	5.886.512,87 €	0,00 €	7.505.512,87 €	62.695,88 €	373.316,83 €	6.975.670,71 €	93.829,45 €
11.055025.555 Zuschuss vom Bund f. Neugestalt.,Freibad	-2.660.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.660.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.660.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-2.660.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.660.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.660.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

11.055025.500: Die Fertigstellung der Maßnahme verzögert sich weiter. Aktuell wird mit einer Inbetriebnahme frühestens Ende Juli bis Anfang August 2024 gerechnet.

11.055026.500: Die Anlage wurde beauftragt, die Installation erfolgt bis zur Fertigstellung des Freibades.

11.055025.555: Der Antrag soll zeitnah auf den Weg gebracht werden, sodass im Sommer eine erste Abschlagszahlung erwartet werden kann.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024



Maßnahme/Projekt: **Sporthalle Hahn-Lehmden**

I-PSP-Elemente: 11.061707.500 - Austausch Hallenbeleuchtung, SpH Hahn

Beschreibung der Maßnahme
Die Hallenbeleuchtung ist abgängig und soll durch LED-Leuchten ersetzt werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.061707.500 Austausch Hallenbeleuchtung, SpH Hahn	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Sommerferien 2024 vorgesehen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024

Maßnahme/Projekt: **Sportplatz Wahnbek**

I-PSP-Elemente: 11.058502.500 - Kunststoffrasenspielfeld, SpPl. Wahnbek

Beschreibung der Maßnahme

Der vorhandene Kunstrasenplatz muss eine neue Verschleißschicht erhalten.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.058502.500 Kunststoffrasenspielfeld, SpPl. Wahnbek	310.000,00 €	0,00 €	0,00 €	310.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	310.000,00 €	0,00 €	0,00 €	310.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die technische Bearbeitung für die Planung und Betreuung der Maßnahme wurde ausgeschrieben. Die Vergabe hierfür erfolgt Anfang Juni. Die Bauarbeiten sollen im September vergeben werden, sodass die Maßnahme bis Ende 2024 ausgeführt wird.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024

Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Hahn**

I-PSP-Elemente: 11.034732.500 - Gerätehaus, FW Hahn

Beschreibung der Maßnahme

11.034732.500: Der Feuerschutzausschuss hat Ende Februar 2023 auf Basis des Feuerwehrbedarfsplans ein Ausstattungskonzept für die Feuerwehrgerätehäuser der Gemeinde Rastede beschlossen, das entsprechend umzusetzen ist (Vorlage-Nr. 2023/014).

11.034733.510: Die Beschaffung des TLF 4000 erfolgt im Rahmen der Fahrzeugbedarfsplanung.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.034732.500 Gerätehaus, FW Hahn	500.000,00 €	4.165,00 €	0,00 €	504.165,00 €	6.693,75 €	0,00 €	4.165,00 €	493.306,25 €
11.034733.510 TLF 4000, FW Hahn	140.000,00 €	0,00 €	1.444,26 €	141.444,26 €	140.122,50 €	0,00 €	0,00 €	1.321,76 €
Gesamtvolumen Ausgaben	640.000,00 €	4.165,00 €	1.444,26 €	645.609,26 €	146.816,25 €	0,00 €	4.165,00 €	494.628,01 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

11.034732.500: Die Ausschreibung der europaweiten Fachplanungsleistungen über ein externes Büro wurden beauftragt und sind angelaufen.

11.034733.510: Die Rechnung für das Fahrgestell liegt vor und wurde beglichen. Die Auslieferung des TLF 4000 erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2025.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Ipwege-Wahnbek**

- I-PSP-Elemente:
- I1.035225.500 - Gerätehaus, FW Ipwege-Wahnbek
 - I1.035227.510 - GW-L2, FW Ipwege
 - I1.035238.510 - Rollcontainer (8Stk.) Logistikw., FW Ipw
 - I1.035240.510 - Tragkraftspritze für GW-L2, FW Ipwege-Wa
 - I1.035242.510 - Dieselnotttankstelle GW-L2, FW Ipw.-
 - I1.035243.510 - Universal-Rollcontainer GW-L2, FW Ipw.

Beschreibung der Maßnahme
 I1.035227.510 + I1.035238.510 + I1.035240.510 + I1.035242.510 + I1.035243.510: Die Beschaffung des Gerätewagens Logistik 2 erfolgt im Rahmen der Fahrzeugbedarfsplanung.

I1.035225.500: Der Feuerschutzausschuss hat Ende Februar 2023 auf Basis des Feuerwehrbedarfsplans ein Ausstattungskonzept für die Feuerwehrgerätekäuser der Gemeinde Rastede beschlossen, das entsprechend umzusetzen ist (Vorlage-Nr. 2023/014).

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.035225.500 Gerätehaus, FW Ipwege-Wahnbek	500.000,00 €	4.165,00 €	0,00 €	504.165,00 €	6.693,75 €	0,00 €	4.165,00 €	493.306,25 €
I1.035227.510 GW-L2, FW Ipwege	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €	213.493,45 €	0,00 €	0,00 €	6.506,55 €
I1.035238.510 Rollcontainer (8Stk.) Logistikw., FW Ipw	31.700,00 €	0,00 €	-2.458,04 €	29.241,96 €	28.644,01 €	0,00 €	0,00 €	597,95 €
I1.035240.510 Tragkraftspritze für GW-L2, FW Ipwege-Wa	0,00 €	19.957,00 €	0,00 €	19.957,00 €	0,00 €	0,00 €	19.957,00 €	0,00 €
I1.035242.510 Dieselnotttankstelle GW-L2, FW Ipw.-Wahnb	0,00 €	2.900,92 €	0,00 €	2.900,92 €	0,00 €	2.900,92 €	0,00 €	0,00 €
I1.035243.510 Universal-Rollcontainer GW-L2, FW Ipw.	0,00 €	1.374,45 €	0,00 €	1.374,45 €	0,00 €	1.374,45 €	0,00 €	0,00 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Ipwege-Wahnbek**

Gesamtvolumen Ausgaben	751.700,00 €	28.397,37 €	-2.458,04 €	777.639,33 €	248.831,21 €	4.275,37 €	24.122,00 €	500.410,75 €
------------------------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	------------	-------------	--------------

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.035227.510: Das Fahrzeug wurde im Dezember 2023 ausgeliefert und die Rechnung beglichen.

I1.035238.510 + I1.035240.510 + I1.035242.510 + I1.035243.510: Die Rollcontainer und die Diesel-Nottankstelle wurden geliefert und die Rechnungen beglichen. In Bezug auf die Tragkraftspritze für den Gerätewagen erfolgt aktuell eine Ausschreibung.

I1.035225.500: Die Ausschreibung der europaweiten Fachplanungsleistungen über ein externes Büro wurden beauftragt und sind angelaufen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024

Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Loy-Barghorn**

I-PSP-Elemente: 11.036231.510 - HLF 10, FW Loy-Barghorn

Beschreibung der Maßnahme

Die Beschaffung erfolgt im Rahmen der Fahrzeugbedarfsplanungen. Das HLF 10 wird als Ersatz für das LF 8 (bzw. dem Ersatz TLF16/25) beschafft.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.036231.510 HLF 10, FW Loy-Barghorn	3.400,00 €	236.269,55 €	1.136,28 €	240.805,83 €	3.472,90 €	0,00 €	236.196,65 €	1.136,28 €
Gesamtvolumen Ausgaben	3.400,00 €	236.269,55 €	1.136,28 €	240.805,83 €	3.472,90 €	0,00 €	236.196,65 €	1.136,28 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Das Fahrzeug wurde im April 2024 ausgeliefert und an die Ortswehr Loy-Barghorn übergeben. Die Rechnung für den Fahrzeugaufbau wird zeitnah beglichen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024



Maßnahme/Projekt: **BPl. 100 Im Göhlen**

I-PSP-Elemente: I1.076974.500 - BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau
 I1.066039.500 - BPl.100 Im Göhlen, SWK
 I1.071991.500 - BPl. 100 Im Göhlen, RWK
 I1.082937.500 - BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung
 I1.015030.510 - BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf
 I1.072078.510 - BPl. 100 Im Göhlen Zaun RWRB, RW
 I1.015058.525 - BPl. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.

I1.076996.560 - Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.
 I1.015018.565 - BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf
 I1.072059.565 - Verkauf RW-Schächte BPl.100 Göhlen, RW
 I1.066165.565 - Verkauf SW-Schächte BPl.100 Göhlen, SW

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Hankhausen I entsteht ein neues Wohngebiet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.076974.500 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	297.000,00 €	721.395,67 €	0,00 €	1.018.395,67 €	44.080,82 €	105.669,00 €	848.564,67 €	20.081,18 €
I1.066039.500 BPl.100 Im Göhlen, SWK	230.000,00 €	26.195,34 €	0,00 €	256.195,34 €	14.816,27 €	3.400,00 €	203.982,86 €	33.996,21 €
I1.071991.500 BPl. 100 Im Göhlen, RWK	364.000,00 €	177.424,75 €	0,00 €	541.424,75 €	44.518,11 €	2.177,70 €	475.007,57 €	19.721,37 €
I1.082937.500 BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	21.000,00 €	8.055,59 €	0,00 €	29.055,59 €	6.470,50 €	8.055,59 €	0,00 €	14.529,50 €
I1.015030.510 BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf	27.300,00 €	0,00 €	0,00 €	27.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.300,00 €
I1.072078.510 BPl. 100 Im Göhlen Zaun RWRB, RW	0,00 €	42.500,00 €	0,00 €	42.500,00 €	0,00 €	0,00 €	42.500,00 €	0,00 €
I1.015058.525 BPl. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.	103.600,00 €	20.000,00 €	0,00 €	123.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	123.600,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	1.042.900,00 €	995.571,35 €	0,00 €	2.038.471,35 €	109.885,70 €	119.302,29 €	1.570.055,10 €	239.228,26 €
I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.	-354.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-354.100,00 €	-213.267,44 €	0,00 €	0,00 €	-140.832,56 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024



Maßnahme/Projekt: **BPl. 100 Im Göhlen**

I1.015018.565 BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf	-2.094.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.094.900,00 €	-945.884,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.149.016,00 €
I1.072059.565 Verkauf RW-Schächte BPl.100 Göhlen, RW	-10.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.100,00 €	-5.821,04 €	0,00 €	0,00 €	-4.278,96 €
I1.066165.565 Verkauf SW-Schächte BPl.100 Göhlen, SW	-10.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.100,00 €	-5.821,04 €	0,00 €	0,00 €	-4.278,96 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-2.469.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.469.200,00 €	-1.170.793,52 €	0,00 €	0,00 €	-1.298.406,48 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die innere und äußere Erschließung für den 1. Bauabschnitt ist abgeschlossen. Die Ausschreibung für den 2. Bauabschnitt der Erschließung wurde im Dezember 2023 vergeben. Aufgrund der Witterung konnten die Arbeiten erst im Februar 2024 begonnen werden. Ebenso kann es aufgrund der Parallelarbeiten der Energieversorger ab Anfang Juni es zu leichten Verzögerungen kommen. Die Erschließung soll Ende August fertiggestellt sein.

Die Aufstellung des Zaunes rund um das Regenwasserrückhaltebecken ist bereits erfolgt. Dabei handelt es sich allerdings um ein Provisorium.

Ob und in welchem Umfang Wohnbauförderungen in Anspruch genommen werden, kann erst bewertet werden, wenn die Vermarktung des 3. Verkaufsabschnittes beginnt. Eine Förderung der Abschnitte 1 und 2 ist nicht vorgesehen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024



Maßnahme/Projekt: **BPl. 111 Am Dorfplatz**

- | | | |
|-----------------|--|--|
| I-PSP-Elemente: | I1.066133.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz - SWK | I1.077068.560 - BPl. 111 Am Dorfplatz- Erschl. |
| | I1.072039.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz - RWK | I1.015045.565 - BPl. 111 Am Dorfplatz -Verkauf |
| | I1.077068.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße | I1.066189.565 - BPl.111 Verk. SW-Schächte, SWK |
| | I1.082938.500 - BPl.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung | I1.072074.565 - BPl.111 Verk. RW-Schächte, RWK |
| | I1.015035.510 - BPl. 111 Am Dorfplatz - Ankauf | |

Beschreibung der Maßnahme
Im Ortsteil Lehmden entsteht ein neues Wohngebiet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066133.500 BPl. 111 Am Dorfplatz - SWK	0,00 €	5.144,56 €	0,00 €	5.144,56 €	0,00 €	0,00 €	5.144,56 €	0,00 €
I1.072039.500 BPl. 111 Am Dorfplatz - RWK	0,00 €	1.548,68 €	0,00 €	1.548,68 €	0,00 €	0,00 €	1.548,68 €	0,00 €
I1.077068.500 BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße	0,00 €	67.664,31 €	0,00 €	67.664,31 €	0,00 €	8.296,28 €	59.368,03 €	0,00 €
I1.082938.500 BPl.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.015035.510 BPl. 111 Am Dorfplatz - Ankauf	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	10.000,00 €	74.357,55 €	0,00 €	84.357,55 €	0,00 €	8.296,28 €	66.061,27 €	10.000,00 €
I1.077068.560 BPl. 111 Am Dorfplatz- Erschl.	-76.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-76.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-76.500,00 €
I1.015045.565 BPl. 111 Am Dorfplatz -Verkauf	-220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-220.000,00 €
I1.066189.565 BPl.111 Verk. SW-Schächte, SWK	-1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.400,00 €
I1.072074.565 BPl.111 Verk. RW-Schächte, RWK	-1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.400,00 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024



Maßnahme/Projekt: **BPl. 111 Am Dorfplatz**

Gesamtvolumen Einnahmen	-299.300,00 €	0,00 €	0,00 €	-299.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-299.300,00 €
-------------------------	---------------	--------	--------	---------------	--------	--------	--------	---------------

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Endausbau ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung wird zurzeit geprüft.

Nach der erforderlichen Preisfestsetzung durch den Rat am 17.06. kann mit der Vermarktung begonnen werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024

Maßnahme/Projekt: **BPl. 115 - Roggenmoorweg**

I-PSP-Elemente: 11.015046.510 - BPl. 115Roggenmoorweg - Ankauf

Beschreibung der Maßnahme

Nach Umsiedlung der Firma Bohmann und des gemeindlichen Bauhofes soll ein neues Baugebiet am Roggenmoorweg entwickelt und realisiert werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mitterverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.015046.510 BPl. 115Roggenmoorweg - Ankauf	1.570.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.570.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.570.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	1.570.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.570.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.570.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Umzug von Firma Bohmann und somit auch die Abwicklung des Ankaufs von Flächen verzögert sich mindestens bis zum 4. Quartal 2024.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024



Maßnahme/Projekt: **BPl. 114 Nördlich Feldstraße**

I-PSP-Elemente: I1.072052.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWK
 I1.077087.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße
 I1.072053.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWRB
 I1.015063.525 - BPl. 114 Wohnbauförderung, Wohnb.
 I1.015068.525 - BPl. 114 Förd. klimager. Bauen, Wohnbau

I1.077055.560 - Erschl.beitr.BPl.114 Nördl.Feldstr., Str
 I1.015042.565 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf
 I1.066176.565 - Verkauf SW-Schächte BPl.114, SWK
 I1.072067.565 - Verkauf RW-Schächte BPl.114, RWK

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Ipwege entsteht ein neues Wohngebiet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.072052.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.077087.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	128.107,09 €	16.892,91 €
I1.072053.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWRB	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.015063.525 BPl. 114 Wohnbauförderung, Wohnb.	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
I1.015068.525 BPl. 114 Förd. klimager. Bauen, Wohnbau	39.000,00 €	0,00 €	0,00 €	39.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	184.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	224.000,00 €	0,00 €	0,00 €	128.107,09 €	95.892,91 €
I1.077055.560 Erschl.beitr.BPl.114 Nördl.Feldstr., Str	-56.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-56.100,00 €	-21.479,70 €	0,00 €	0,00 €	-34.620,30 €
I1.015042.565 BPl. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf	-517.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-517.700,00 €	-213.995,35 €	0,00 €	0,00 €	-303.704,65 €
I1.066176.565 Verkauf SW-Schächte BPl.114, SWK	-1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.400,00 €	-716,98 €	0,00 €	0,00 €	-683,02 €
I1.072067.565 Verkauf RW-Schächte BPl.114, RWK	-1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.400,00 €	-710,88 €	0,00 €	0,00 €	-689,12 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024



Maßnahme/Projekt: **BPl. 114 Nördlich Feldstraße**

Gesamtvolumen Einnahmen	-576.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-576.600,00 €	-236.902,91 €	0,00 €	0,00 €	-339.697,09 €
-------------------------	---------------	--------	--------	---------------	---------------	--------	--------	---------------

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Arbeiten für den Endausbau des 1. Bauabschnitts wurden vergeben, die Arbeiten beginnen Anfang Juni, die Fertigstellung ist für Ende Oktober geplant.

Für den Spielplatz erfolgt zurzeit die Abstimmung und Planung mit den Neubürgern.

Die Vermarktung ist abgeschlossen und die Grundstücke werden zurzeit vergeben bzw. sind erste Verkäufe bereits abgeschlossen. Die Vergabe der Mehrfamilienhäuser kann nach Ratsbeschluss am 17.06. erfolgen.

In wie weit die Förderungen in Anspruch genommen werden, wird die Vergabe der Grundstücke zeigen müssen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024



Maßnahme/Projekt: **Kläranlage**

- I-PSP-Elemente:
- 11.066100.500 - Neubau Rechenanlage, Klärwerk
 - 11.066223.500 - Umbau Schlammwässerung,
 - 11.066234.500 - Netzersatzanlage, Kläranlage
 - 11.066245.510 - Zulaufschnecke, Kläranlage

Beschreibung der Maßnahme

11.066100.500: Die Rechenanlage ist nach über 20 Jahre abgängig und muss ausgetauscht werden.

11.066223.500: Anpassung der Schlammwässerung an die zukünftige thermische Verwertung.

11.066234.500: Um auch bei längerfristigen Stromausfällen die Abwasserbeseitigung sicherzustellen, soll das Klärwerk mit einer Netzersatzanlage ausgestattet werden.

11.066245.510: Die Zulaufschnecken auf der Kläranlage sind abgängig und müssen ausgetauscht werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.066100.500 Neubau Rechenanlage, Klärwerk	200.000,00 €	4.508,37 €	0,00 €	204.508,37 €	0,00 €	0,00 €	4.508,37 €	200.000,00 €
11.066223.500 Umbau Schlammwässerung, Kläranlage	0,00 €	777.988,24 €	0,00 €	777.988,24 €	0,00 €	9.329,35 €	773.509,57 €	-4.850,68 €
11.066234.500 Netzersatzanlage, Kläranlage	0,00 €	213.670,12 €	0,00 €	213.670,12 €	0,00 €	3.280,03 €	190.617,34 €	19.772,75 €
11.066245.510 Zulaufschnecke, Kläranlage	165.000,00 €	0,00 €	0,00 €	165.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	165.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	365.000,00 €	996.166,73 €	0,00 €	1.361.166,73 €	0,00 €	12.609,38 €	968.635,28 €	379.922,07 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024



Maßnahme/Projekt: **Kläranlage**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.066100.500: Die Planung ist zwischen zeitlich fertig. Die Ausschreibung der Baumaßnahme soll im zweiten Quartal 2024 erfolgen.

I1.066223.500 + I1.066234.500: Die Arbeiten werden in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen.

I1.066245.510: Die Planung ist vergeben. Die Ausschreibung der Arbeiten ist für die zweite Hälfte 2024 geplant.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024



Maßnahme/Projekt: **Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden**

I-PSP-Elemente: 11.077091.500 - Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße

Beschreibung der Maßnahme
 Im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms soll die Ortsdurchfahrt überplant und neugestaltet werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.077091.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße	40.000,00 €	326.757,42 €	0,00 €	366.757,42 €	460,39 €	19.352,55 €	134.423,78 €	212.520,70 €
Gesamtvolumen Ausgaben	40.000,00 €	326.757,42 €	0,00 €	366.757,42 €	460,39 €	19.352,55 €	134.423,78 €	212.520,70 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Für die Herbeiführung der Baureife werden zusätzliche Untersuchungen und Planungen insbesondere im Bereich Abwasser durchgeführt. Für das Planverzichtsverfahren beim Landkreis Ammerland werden alle notwendigen Unterlagen geschaffen und zusammengeführt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024

Maßnahme/Projekt: **Öffentliches Grün und Landschaftsbau**

I-PSP-Elemente: 11.083943.500 - Tour. Radwege-u. Kanukonzept, Öffentl.Gr

Beschreibung der Maßnahme

Förderung des Radverkehrs und Tourismus im nördlichen Teil der Gemeinde.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.083943.500 Tour. Radwege-u. Kanukonzept, Öffentl.Gr	178.500,00 €	0,00 €	0,00 €	178.500,00 €	7.221,29 €	0,00 €	0,00 €	171.278,71 €
Gesamtvolumen Ausgaben	178.500,00 €	0,00 €	0,00 €	178.500,00 €	7.221,29 €	0,00 €	0,00 €	171.278,71 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Antrag auf Förderung durch das Amt für regionale Landesentwicklung wurde im September 2023 gestellt. Aufgrund fehlender Vereinbarungen mit Grundstückseigentümern für die geplanten Kanuanlegestellen, wurde der Antrag im April 2024 zurückgezogen. Einzelne Maßnahmen sollen über Leader Region Parklandschaft Ammerland beantragt werden. Dazu wird ein Antrag für die Schutzhütte Alte Schule, Bekhausen vorbereitet und in den nächsten Monaten zur Förderung eingereicht.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024

Maßnahme/Projekt: **Niederschlagswasser Regenwasserrückhaltebecken**

I-PSP-Elemente: 11.072087.500 - Wehranlage Auslauf Ellernteich, RW

11.072089.500 - Erweiterung RWRB Schloßstraße, RWRB

Beschreibung der Maßnahme

Durch Erweiterung und Auslaufveränderung der Regenwasserrückhaltebecken Ellernteich und Schloßstraße sollen erste Maßnahmen zur Starkregenvorsorge umgesetzt werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.072087.500 Wehranlage Auslauf Ellernteich, RW	0,00 €	153.417,29 €	0,00 €	153.417,29 €	0,00 €	0,00 €	152.769,27 €	648,02 €
11.072089.500 Erweiterung RWRB Schloßstraße, RWRB	0,00 €	81.648,93 €	0,00 €	81.648,93 €	0,00 €	0,00 €	81.648,93 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	235.066,22 €	0,00 €	235.066,22 €	0,00 €	0,00 €	234.418,20 €	648,02 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

11.072087.500: Die elektrische Steuerung wurde ausgeschrieben und vergeben. Die technische Bearbeitung erfolgt zurzeit. Die Maßnahme wird 2024 abgeschlossen.

11.072089.500: Die Arbeiten wurden vergeben und konnten witterungsbedingt erst im März starten. Zurzeit erfolgt die Baufeldfreimachung und der Aushub für das Versickerungsbecken. Die Arbeiten werden Mitte Juni abgeschlossen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024

Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Voßbarg**

I-PSP-Elemente: 11.076993.500 - Am Voßbarg - Straßenausbau
11.072011.500 - Straßenausbau Voßbarg - RWK
11.066058.500 - Straßenausbau Voßbarg, SWK

Beschreibung der Maßnahme

Die Gemeindestraße "Voßbarg" wurde zwischen Schloßstraße und Goethestraße auf einer Länge von 840m ausgebaut. Neben einer 5,50 m breiten Fahrbahn wurde die Straße auf der Nordseite mit einem Rad- und Gehweg von 3,0 m Breite inkl. Heckenstreifen ausgebaut. Die Maßnahme wird nach dem Entflechtungsgesetz gefördert.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.076993.500 Am Voßbarg - Straßenausbau	0,00 €	126.726,24 €	0,00 €	126.726,24 €	0,00 €	149.524,45 €	0,00 €	-22.798,21 €
11.072011.500 Straßenausbau Voßbarg - RWK	0,00 €	121.656,85 €	0,00 €	121.656,85 €	0,00 €	98.550,94 €	0,00 €	23.105,91 €
11.066058.500 Straßenausbau Voßbarg, SWK	0,00 €	32.969,95 €	0,00 €	32.969,95 €	0,00 €	32.969,95 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	281.353,04 €	0,00 €	281.353,04 €	0,00 €	281.045,34 €	0,00 €	307,70 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Schlusszahlungen sind erfolgt. Der Verwendungsnachweis für die GVFG Förderung liegt dem Niedersächsischen Landesamt für Straßenbau und Verkehr zur Prüfung vor.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024

Maßnahme/Projekt: **SAB Diedrich-Freels-Str.**

I-PSP-Elemente: 11.077148.500 - SAB Dietr.-Freels-Str. - Straße

Beschreibung der Maßnahme

Aufgrund der Auswertung der Kanaluntersuchungen 2022 und der Liste "Dringlichkeit Straßenausbau" muss die Straße grundlegend erneuert werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.077148.500 SAB Dietr.-Freels-Str. - Straße	320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	320.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	320.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Für die Diedrich-Freels-Straße und die Nachbarstraßen wird ein Verkehrskonzept als Quartiersplanung und vor dem Hintergrund einer klimaschonenden Mobilitätsplanung zurzeit erarbeitet. Gleichzeitig wird die Abwasserhydraulik für das gesamte Quartier neu bemessen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024



Maßnahme/Projekt: **ÖPNV**

I-PSP-Elemente: 11.083416.500 - Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV

Beschreibung der Maßnahme
Die Bushaltestelle an der Grundschule Feldbreite soll barrierefrei umgebaut werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.083416.500 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV	320.000,00 €	67.138,55 €	0,00 €	387.138,55 €	201.828,25 €	64.471,04 €	121.138,55 €	-299,29 €
Gesamtvolumen Ausgaben	320.000,00 €	67.138,55 €	0,00 €	387.138,55 €	201.828,25 €	64.471,04 €	121.138,55 €	-299,29 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Der Busverkehr kann die Anlage seit Mitte April wieder nutzen. Bis Ende Mai werden die Wartehäuschen montiert. Mit der Montage der Wartehäuschen ist die Maßnahme abgeschlossen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024

Maßnahme/Projekt: **Straßen Sanierungskonzept**

I-PSP-Elemente: 11.066233.500 - Ern. SWK Straßensanierung, SWK

11.072100.500 - Ern. RWK Straßensanierung, RWK

Beschreibung der Maßnahme

Seit 2022 werden Abwassersysteme systematisch untersucht und bewertet. Aufgrund der Bewertung werden Reparaturen (Ergebnishaushalt) und Renovierungen/Neubau (Investitionshaushalt) notwendig.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.066233.500 Ern. SWK Straßensanierung, SWK	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
11.072100.500 Ern. RWK Straßensanierung, RWK	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Auswertung der Straßen für den Untersuchungszeitraum 2022 liegt vor. Die Auswertung 2023 liegt nur teilweise vor. Sobald auch diese Auswertung vorliegt, werden dort Maßnahmen für den investiven Bereich vorgesehen, bei denen eine partielle Sanierung sinnvoll ist.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024



Maßnahme/Projekt: **Bauhof**

- I-PSP-Elemente:
- I1.085969.510 - Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof
 - I1.085980.510 - Schlepper I, Bauhof
 - I1.086012.510 - Transporter Kipper(Grünkolonne), Bauhof
 - I1.086028.510 - Ankauf Grdstk. u. Gebäude, Bauhof
 - I1.086029.510 - Ankauf Betriebsvorr./Inventar, Bauhof

Beschreibung der Maßnahme
 Auf dem Bauhof sind vorrangig im Bereich des Fuhrparks und bei der Geschäfts- und Betriebsausstattung verschiedene Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen geplant.
 Durch den Umzug der Firma Bohmann erhält die Gemeinde die Möglichkeit, das ehemalige Betriebsgebäude inkl. Betriebsvorrichtungen und Inventar zu erwerben.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.085969.510 Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof	0,00 €	139.206,20 €	0,00 €	139.206,20 €	0,00 €	0,00 €	139.206,20 €	0,00 €
I1.085980.510 Schlepper I, Bauhof	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €
I1.086012.510 Transporter Kipper(Grünkolonne), Bauhof	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €
I1.086028.510 Ankauf Grdstk. u. Gebäude, Bauhof	3.350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.350.000,00 €
I1.086029.510 Ankauf Betriebsvorr./Inventar, Bauhof	340.000,00 €	0,00 €	0,00 €	340.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	340.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	4.010.000,00 €	139.206,20 €	0,00 €	4.149.206,20 €	0,00 €	0,00 €	139.206,20 €	4.010.000,00 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Mai 2024



Maßnahme/Projekt: **Bauhof**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.085969.510: Der Auftrag ist erteilt. Die Lieferung des Fahrzeuges erfolgt voraussichtlich im Sommer dieses Jahres.

I1.085980.510: Die Ausschreibung und Vergabe erfolgen in der zweiten Jahreshälfte 2024.

I1.086012.510: Die Ausschreibung und Vergabe erfolgen in der zweiten Jahreshälfte 2024. Kurzfristig wird die Frage nach der Wirtschaftlichkeit geprüft.

I1.086028.510 + I1.086029.510: Die vertraglichen Bedingungen werden zurzeit geprüft und angepasst. Soweit die Tatbestandsmerkmale erfüllt sind, erfolgt eine Zahlung im vierten Quartal.