

Ratsbericht öffentlich 20.06.2016

Deckenprogramm 2016



Die Maßnahmen aus dem Deckenprogramm 2016 werden in dieser Woche abgeschlossen.

Im sogenannten Heißeinbau wurden die Straßen Am Stratjebusch, Köttersweg, Mühlenstraße, Bekhauser Esch, Wemkenstraße, Mollberger Weg und Grüner Weg in Abschnitten und teilweise auch komplett saniert.

Im sogenannten Kalteinbau haben die Straßen Nethener Kirchweg, Mollberger Weg, Hesterstraße und an der Lemmelheide eine neue Deckschicht erhalten.

Ersterschließung Südlich Schlosspark III



Die Ersterschließung für das Baugebiet Südlich Schlosspark III ist mittlerweile abgeschlossen. Für rund 900.000 Euro ist 525 m RW-Kanal und 445 m SW-Kanal verlegt und 3.000 m² Asphalttragschicht für den Straßenerstausbau eingebaut worden.

Ersterschließung Hugo-Duphorn-Straße



Im Neubaugebiet Hugo-Duphorn-Straße erfolgt derzeit die Ersterschließung. Für rund 210.000 Euro wird 60 m RW-Kanal, 100 m SW-Kanal und 1.200 m² Asphalttragschicht für den Straßenerstausbau eingearbeitet.

Ersterschließung Am Ostermoor III



Auch im Ostermoor erfolgt derzeit der Erstausbau. Hierfür sind rund 295.000 Euro veranschlagt. Es werden 200 m RW-Kanal und 185 m SW-Kanal verlegt. Außerdem wird für den Straßenerstausbau auf rund 1.600 m² eine Asphalttragschicht aufgebracht.

Ersterschließung Gewerbegebiet Leuchtenburg III




Last but not least erfolgt derzeit auch die Ersterschließung im Gewerbegebiet Leuchtenburg III – Bürgermeister-Brötje-Straße.

Hier werden 450 m RW-Kanal und 485 m SW-Kanal verlegt und auf einer Fläche von rund 3.000 m² eine Asphalttragschicht für den Straßenerstausbau eingearbeitet.

Insgesamt sind für diese Erschließungsmaßnahme rund 700.000 Euro eingeplant.

Ausbau Bachstraße



Der Ausbau der Bachstraße liegt derzeit voll im Zeitplan und wird voraussichtlich im November 2016 abgeschlossen.

Fertig gestellt ist bereits der auf der Karte grün dargestellte erste Bauabschnitt.

Am zweiten, gelb dargestellten Bauabschnitt, wird derzeit gearbeitet und mit der Sanierung des blau dargestellten dritten Teilstücks wird ab Mitte August begonnen.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,15 Mio. Euro.

Musterspielplatz Am Hankhauser Busch



Der Musterspielplatz am Hankhauser Busch wurde in der vergangenen Woche weitestgehend fertig gestellt. Es fehlt jetzt noch der Wasseranschluss für das Matschgerät, der alsbald von einer Fachfirma installiert wird.

Die ersten Nutzer haben sich begeistert gezeigt von dem schön angelegten Spielplatz und der großen Vielfalt.

Für die neu aufgestellten Spielgeräte wie die Ritterburg (hinten auf dem Bild), die Supernova (links) und das Matschgerät (im Vordergrund) gab es nur positive Resonanz.

Die Kosten für die Herrichtung des Spielplatzes belaufen sich auf rund 64.000 Euro. Die Einweihung mit Nachbarn und den jungen, ideenreichen „Planern“ ist für Donnerstag, 23. Juni, vorgesehen.

Bereits jetzt möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken, die sich mit viel Engagement für den Spielplatz eingesetzt und an der Planung mitgewirkt haben.

Erweiterung Grundschule Feldbreite



Die Arbeiten am Erweiterungsbau der Grundschule Feldbreite stehen kurz vor dem Abschluss.

Planmäßig können sowohl das neue Gebäude als auch die neu gestalteten Außen- und Sportanlagen nach den Sommerferien in Betrieb genommen werden.



Die Kosten liegen mit 2,2 Mio. Euro für den Schulbau und 330.000 Euro für die Schulhof- und Freiflächengestaltung im Plan.

Die offizielle Einweihung ist in Absprache mit der Schulleitung für Freitag, 12.08.2016, 14.00 Uhr vorgesehen.

Neubau Sportanlage am Köttersweg



Die Sportanlage am Köttersweg mit den drei Sportplätzen ist nunmehr bis auf kleinere Restarbeiten fertiggestellt.

Als letzte Maßnahmen werden ein Gerätehaus, ein Kassenhaus und eine Sprecherkabine unter der Tribünenüberdachung bis Ende Juni errichtet.

Die Kosten für den Neubau werden etwas günstiger als ursprünglich geschätzt bei knapp unter 5. Mio. Euro liegen.




In einem ganz besonders guten Licht steht die neue Sportanlage in einer internationalen Fachzeitschrift für Sportstätten, wo die Anlage am Köttersweg neben aktuellen EM-Stadien präsentiert wird und mit einem eigenständigen Bericht vertreten ist.

Der Artikel ist auch digital im Netz nachzulesen.

<http://www.iaks.org/de/sb-magazine/22016/stadien-und-sportplaetze>

Die Einweihung der Anlage ist für Freitag, 29. Juli, um 18:30 Uhr vorgesehen. Im Rahmen der Feierlichkeiten wird auch ein Freundschaftsspiel zwischen Rat/Verwaltung der Gemeinde Rastede und der Traditionsmannschaft des FC Rastede stattfinden.

Aufnahme von Flüchtlingen



Die Gemeinde Rastede hat noch 32 Personen aus der zur Zeit noch bis Ende Juli geltenden Aufnahmequote aufzunehmen. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass diese Quote bis zum Herbst 2016 verlängert wird.

Aktuell hat die Gemeinde Rastede 279 Personen aufgenommen (siehe Diagramm). Die meisten Flüchtlinge stammen aus Syrien (134), Afghanistan (66) sowie dem Libanon und Irak (jeweils 19).

Im Jahre 2016 sind bisher 70 Personen freiwillig in ihren Herkunftsstaat zurückgekehrt, davon 22 nach Serbien, 19 nach Albanien, 15 nach Montenegro, 9 in den Kosovo und 5 nach Mazedonien. Im Jahre 2015 waren es 20 freiwillige Ausreisen.

Sprachlernklassen an der KGS Rastede



Die Fortführung der Sprachlernklasse sowie die Neueinrichtung einer weiteren Sprachlernklasse an der KGS Rastede ab Schuljahresbeginn wurden erfreulicherweise von der Landesschulbehörde genehmigt.