

## Investitionsmaßnahme/-projekt 2021

**Bebauungsplan 100 – Im Göhlen**Beschreibung der Maßnahme:

Im Ortsteil Hankhausen I wird ein neues Wohngebiet erschlossen.

Haushaltsmittel/Ermächtigung 2021			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
0,00 €	583.030,10 €	11.303,27 €	<b>594.333,37 €</b>

Inanspruchnahme Stand 31.12.2021		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
43.608,65 €	205.241,06 €	345.483,66 €

Nach 2022 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest)	<b>550.724,72 €</b>
---	---------------------

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Die Änderung zur wasserrechtlichen Genehmigung liegt vor. Aufgrund der damit verbundenen Auflagen sind die Planungen entsprechend anzupassen. Verschiedene Untersuchungen, wie z.B. die statischen Berechnungen, müssen noch abgeschlossen werden. Der zu übertragende Haushaltsausgaberest in Höhe von rund 550.000 € ist für die auf Grundlage dieser Planungen noch anstehenden Arbeiten vorgesehen. Es wird angestrebt, die Arbeiten bis Ende Oktober 2022 abzuschließen.

Stand 15.02.2022

Investitionsmaßnahme/-projekt 2021

**Bebauungsplan 104B – Nethener Weg/Feldrosenweg**

Beschreibung der Maßnahme:

Im Ortsteil Lehmden wird ein neues Wohngebiet erschlossen.

Haushaltsmittel/Ermächtigung 2021			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
0,00 €	256.983,44 €	0,00 €	<b>256.983,44 €</b>

Inanspruchnahme Stand 31.12.2021		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
48.451,45 €	167.401,57 €	41.130,42 €

Nach 2022 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest)	<b>208.531,99 €</b>
---	---------------------

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Die Maßnahme vor Ort ist abgenommen und abgeschlossen. Die zu übertragenden Haushaltsmittel werden für den Ausgleich der Schlussrechnungen benötigt. Die geprüfte Schlussrechnung der Baufirma liegt seit dem 14.02.2022 vor. Die Abrechnung erfolgt zeitnah im 1. Quartal 2022.

Stand 15.02.2022

Investitionsmaßnahme/-projekt 2021

**Bebauungsplan 114 – Nördlich Feldstraße**

Beschreibung der Maßnahme:

Im Ortsteil Ipwege wird ein neues Wohngebiet erschlossen.

Haushaltsmittel/Ermächtigung 2021			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
0 €	633.517,18 €	0,00 €	<b>633.517,18 €</b>

Inanspruchnahme Stand 31.12.2021		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
390.745,16 €	202.054,32 €	40.717,70 €

Nach 2022 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest)	<b>242.772,02 €</b>
---	---------------------

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Die Ersterschließung ist abgeschlossen. Trotz mehrerer Anläufe konnte aber seitens der Baufirma noch keine prüffähige Schlussrechnung vorgelegt werden. In den nächsten Wochen muss jetzt geklärt werden, auf welcher Basis eine Schlusszahlung erfolgen kann.

Stand 15.02.2022

Investitionsmaßnahme/-projekt 2021
**Bebauungsplan 115 – Roggenmoorweg**
Beschreibung der Maßnahme:

Bauleitplanung für das Baugebiet BPlan 115 einschließlich Ausbau des Roggenmoorweges.

Haushaltsmittel/Ermächtigung 2021			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
0,00 €	0,00 €	281.438,62 €	<b>281.438,62 €</b>

Inanspruchnahme Stand 31.12.2021		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
31.735,62 €	0,00 €	249.703,00 €

Nach 2022 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest)	<b>249.703,00 €</b>
---	---------------------

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Die Vergabe der Erschließungsarbeiten wird in Umfang und Ausführung aktuell vorbereitet.

Stand 15.02.2022

Investitionsmaßnahme/-projekt 2021

**Ortswehr Loy-Barghorn – Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10**

Beschreibung der Maßnahme:

Im Rahmen der Fahrzeugbedarfsplanung soll die Interimslösung TLF 16/25 (für das abgängige LF 8) durch ein HLF 10 ersetzt werden.

Haushaltsmittel/Ermächtigung 2021			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
125.000,00 €	5.000,00 €	950,00 €	<b>130.950,00€</b>

Inanspruchnahme Stand 31.12.2021		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
5.950,00 €	125.000,00 €	0,00 €

Nach 2022 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest)	<b>125.000,00 €</b>
---	---------------------

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Die Auftragsvergabe für das Fahrzeug ist bereits 2021 erfolgt. Siehe hierzu auch Vorlage-Nr. 2021/086. Die Auslieferung des Fahrzeuges ist für Sommer 2023 anvisiert.

Stand 09.02.2022

Investitionsmaßnahme/-projekt 2021

**Ortswehr Loy-Barghorn – Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10**

Beschreibung der Maßnahme:

Im Rahmen der Fahrzeugbedarfsplanung soll das abgängige TLF 8 durch ein LF 10 ersetzt werden.

Haushaltsmittel/Ermächtigung 2021			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
125.000,00 €	0,00 €	5.950,00 €	<b>130.950,00 €</b>

Inanspruchnahme Stand 31.12.2021		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
5.950,00 €	125.000,00 €	0,00 €

Nach 2022 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest)	<b>125.000,00 €</b>
---	---------------------

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Die Auftragsvergabe für das Fahrzeug ist bereits 2021 erfolgt. Siehe hierzu auch Vorlage-Nr. 2021/086. Die Auslieferung des Fahrzeuges ist für Sommer 2023 anvisiert.

Stand 09.02.2022

Investitionsmaßnahme/-projekt 2021
**Erweiterungsbau an der KGS Wilhelmstraße**
Beschreibung der Maßnahme:

Durch die KGS wurde zusätzlicher Raumbedarf geltend gemacht und bereits durch die Fachausschüsse bestätigt. Es sollen 6 Klassenräume (MINT- Räume) mit entsprechenden Vorbereitungsräumen, ein Büro für den Systemadministrator, Differenzierungsräume und WC-Anlagen an dem 2019 fertig gestellten Gebäuderiegel angebaut werden. Der Anbau soll als Passivhaus realisiert werden.

Haushaltsmittel/Ermächtigung 2021			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	<b>gesamt</b>
700.000,00 €	104.678,82 €	0,00 €	<b>804.678,82 €</b>

Inanspruchnahme Stand 31.12.2021		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
179.642,01 €	606.894,91 €	18.141,90 €

Nach 2022 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest)	<b>609.436,81 €</b>
---	---------------------

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Die Baugenehmigung liegt zwischenzeitlich vor. Die Vergabe der Bauhauptgewerke ist im Dezember 2021 erfolgt. Siehe hierzu auch Vorlage-Nr. 2021/205. Mit den ersten Arbeiten wurde Anfang Februar 2022 begonnen.

Stand 15.02.2022

## Neugestaltung Freibad

Beschreibung der Maßnahme:

Das Freibad Rastede soll kernsaniert und modernisiert werden. Das aus den 60er Jahren stammende Umkleidegebäude soll abgebrochen und durch ein neues Gebäude ersetzt und damit auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Für die Beckenbereiche sind nach entsprechenden vorbereitenden Leistungen Edelstahlaukleidungen vorgesehen. Die gesamte Schwimmbadtechnik wird ebenfalls saniert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Ein neuer Schwimmmeister- Aufsichtsturm ist ebenfalls vorgesehen.

Haushaltsmittel/Ermächtigung 2021			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
1.200.000,00 €	37.718,33 €	0,00 €	<b>1.237.718,33 €</b>

Inanspruchnahme Stand 31.12.2021		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
178.330,45 €	848.226,72 €	211.161,16 €

Nach 2022 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest)	<b>1.059.303,06 €</b>
---	-----------------------

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Für die Baumaßnahme wurde ein Förderantrag beim Projektträger Jülich eingereicht, der Bewilligungsbescheid über die Förderung der Baumaßnahme über 3,2 Mio. Euro wurde inzwischen erteilt. Um jetzt zeitnah mit den Abbrucharbeiten beginnen zu können, wurde ein Antrag auf vorzeitigen Baubeginn beim Projektträger gestellt. Mit dem Beginn der eigentlichen Bauarbeiten wird zum Ende des zweiten Quartals 2022 gerechnet.



Investitionsmaßnahme/-projekt 2021
**Erneuerung Beleuchtung in der Mehrzweckhalle Feldbreite**
Beschreibung der Maßnahme:

Große Teile der Beleuchtungsanlage der Mehrzweckhalle Feldbreite sind abgängig. Ersatzteile sind nicht mehr lieferbar, so dass die Anlage vollständig zu erneuern ist.

Haushaltsmittel/Ermächtigung 2021			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
0,00 €	143.469,42 €	0,00 €	<b>143.469,42 €</b>

Inanspruchnahme Stand 31.12.2021		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
2.275,65 €	0,00 €	141.193,77 €

Nach 2022 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest)	<b>138.975,77 €</b>
---	---------------------

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Für die Baumaßnahme wurde ein Förderantrag beim Projektträger Jülich eingereicht, der Bewilligungsbescheid über die Förderung der Baumaßnahme mit rund 66.000 Euro wurde inzwischen erteilt. Das Vergabeverfahren soll jetzt zeitnah durchgeführt werden. Da bei der Beleuchtungsanlage aktuell von Lieferengpässen auszugehen ist, wird die Umsetzung der Maßnahme voraussichtlich erst in den Herbstferien 2022 erfolgen.

Stand 15.02.2022

Investitionsmaßnahme/-projekt 2021
**Verlegung Schmutzwasserkanal Am Stratjebusch**
Beschreibung der Maßnahme:

Ein Teilbereich des Schmutzwasserkanals muss verlegt werden, da der vorhandene Kanal defekt ist.

Haushaltsmittel/Ermächtigung 2021			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
136.000,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>136.000,00 €</b>

Inanspruchnahme Stand 31.12.2021		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
1.498,21 €	8.995,65 €	125.506,14 €

Nach 2022 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest)	<b>134.501,79 €</b>
---	---------------------

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Aufgrund des personellen Engpasses im Geschäftsbereich 3 – Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr – musste die Umsetzung der Maßnahme in das Jahr 2022 geschoben werden. Die Ausschreibung für die Bauleistung ist zwischenzeitlich erfolgt. Die Entscheidung über die Vergabe wird voraussichtlich im März 2022 erfolgen. Mit Fertigstellung und Abrechnung der Maßnahme wird bis Ende des dritten Quartals 2022 gerechnet.

Stand 15.02.2022

Investitionsmaßnahme/-projekt 2021

**Straßenausbau Voßberg**

Beschreibung der Maßnahme:

Die Gemeindestraße "Voßberg" wurde zwischen Schloßstraße und Goethestraße auf einer Länge von 840 m ausgebaut. Neben einer 5,50 m breiten Fahrbahn wurde die Straße auf der Nordseite mit einem Rad- und Gehweg von 3,0 m Breite inkl. Heckenstreifen ausgebaut. Die Maßnahme wird nach dem Entflechtungsgesetz gefördert.

Haushaltsmittel/Ermächtigung 2021			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelsverschiebung	gesamt
0,00 €	347.068,90 €	0,00 €	<b>347.068,90 €</b>

Inanspruchnahme Stand 31.12.2021		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
2.108,21 €	168.414,62 €	176.546,07 €

Nach 2022 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberes)	<b>344.918,90 €</b>
--	---------------------

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Abgeschlossen wurden die Bauarbeiten vor Ort bereits am 18.12.2018. Eine abrechnungsfähige Schlussrechnung konnte bisher von der ausführenden Firma nicht vorgelegt werden, da erhebliche Abrechnungsdifferenzen zwischen der Gemeinde und der bauausführenden Firma bestehen. Mit dem begleitenden Ingenieurbüro wurde abgestimmt, dass dieses nun auf Grundlage der Ausschreibung eine abrechnungsfähige Schlussrechnung erstellt. Eine endgültige Abrechnung der Maßnahme ist bis Ende des zweiten Quartals 2022 vorgesehen.

Stand 15.02.2022

Investitionsmaßnahme/-projekt 2021

**ÖPNV – Bushaltestelle Wahnbek Ost**

Beschreibung der Maßnahme:

Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle Wahnbek Ost.

Haushaltsmittel/Ermächtigung 2021			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
0,00 €	0,00 €	135.127,88 €	<b>135.127,88 €</b>

Inanspruchnahme Stand 31.12.2021		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
13.657,67 €	110.270,32 €	11.199,89 €

Nach 2022 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest)	<b>121.470,21 €</b>
---	---------------------

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Mit dem Umbau der Bushaltestelle konnte aufgrund der Sperrung der BAB 293 erst Anfang 2022 begonnen werden. Bis auf die Aufstellung der Wartehalle und die Aufbringung der Asphaltdeckschicht ist die Haltestelle fertig gestellt. Die Schlussrechnung der Maßnahme soll bis Ende des zweiten Quartals 2022 erfolgen.

Stand 15.02.2022

Investitionsmaßnahme/-projekt 2021

**ÖPNV – Bushaltestelle Wahnbek West**

Beschreibung der Maßnahme:

Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle Wahnbek West.

Haushaltsmittel/Ermächtigung 2021			
Ansatz	Haushaltsrest	Budgetmittel	gesamt
0,00 €	1.011,50 €	140.412,69 €	<b>141.424,19 €</b>

Inanspruchnahme Stand 31.12.2021		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
16.983,30 €	113.241,00 €	11.199,89 €

Nach 2022 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest)	<b>124.440,89 €</b>
---	---------------------

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Mit dem Umbau der Bushaltestelle konnte aufgrund der Sperrung der BAB 293 erst Anfang 2022 begonnen werden. Bis auf die Aufstellung der Wartehalle und die Aufbringung der Asphaltdeckschicht ist die Haltestelle fertig gestellt. Die Schlussrechnung der Maßnahme soll bis Ende des zweiten Quartals 2022 erfolgen.

Stand 15.02.2022

Investitionsmaßnahme/-projekt 2021

**Bauhof – Beschaffung Schlepper mit Ladekran**

Beschreibung der Maßnahme:

Auf dem Bauhof soll ein abgängiges Fahrzeug durch einen Kommunalschlepper mit Ladekran ersetzt werden.

Haushaltsmittel/Ermächtigung 2021			
Ansatz	Haushaltsrest	Budgetmittel	gesamt
180.000,00 €	90.000,00 €	29.642,00 €	<b>299.642,00 €</b>

Inanspruchnahme Stand 31.12.2021		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
4.760,00 €	294.882,00 €	0,00 €

Nach 2022 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest)	<b>294.882,00 €</b>
---	---------------------

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Die Vergabe der Lieferung ist bereits in 2021 erfolgt (siehe hierzu Vorlage-Nr. 2021/085). Mit der Auslieferung des Fahrzeuges ist bis Ende des ersten Halbjahres 2022 zu rechnen.

Stand 15.02.2022